

CONSULTOR NO. C9969 JAVE L. SÁNCHEZ VEGA MAIL. JAVE\_SV@HOTMAIL.COM CEL. 999334005, CIP. No. 43887

"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

Carta Nº 07 -2019-JLSV-SP

Trujillo 05 de Abril del 2019

SEÑORES  
SEDALIB SA.  
Atención:

ING. MITCHELL JAVIER MOLLAN MENDO  
Sub - Gerente de Obras (e)

ASUNTO:

VALORIZACION No. 01 MES MARZO - CONTRATISTA

REFERENCIA:

"MEJORAMIENTO DE REDES ALCANTARILLADO SANITARIO URB. SANTA INÉS - TRUJILLO - CUARTA ETAPA, CON SNIP 164497"


De mi consideración:

Tengo a bien dirigirme a Ud. para expresarle mi cordial saludo y a su vez hacerle llegar La Valorización presentado por la contratista correspondiente, al mes de **MARZO** del 2019 de la OBRA: "MEJORAMIENTO DE REDES ALCANTARILLADO SANITARIO URB. SANTA INES - TRUJILLO - CUARTA ETAPA, CON SNIP 164497". La Obra tiene un **Avance mensual del 21.88 %** y un Avance Acumulado del **21.88% VS** programado acumulado del **1.20%**; de la Valorización Contractual, lo cual representa del **20.68%** de Adelanto en la obra.

En la Valorización mensual No. 01 se detalla los trabajos ejecutados durante el mes de **MARZO** del 2019 para su conocimiento y fines; se adjunta dos (02) copias y un original, así como el digital.

Por todo lo expuesto, y a la espera de su amable atención me suscribo reiterándole mis muestras de especial consideración y estima:

Atentamente,

  
Jave Lizardo Sanchez Vega  
INGENIERO CIVIL  
CIP Nº 43887

JAVE LIZARDO SANCHEZ VEGA  
Supervisor de Obra

*"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"*

**INFORME N° 02-2019-JLSV-SP**

**A** : ING. MITCHELL JAVIER MOLLAN MENDO  
Sub - Gerente de Obras (e)

**De** : Jave L. Sánchez Vega  
**Supervisor Obra - SEDALIB SA.**

**ASUNTO** : VALORIZACION CONTRACTUAL N° 01 MES DE MARZO

**REFERENCIA** : Mejoramiento de Redes de Alcantarillado Sanitario Urb. Santa Inés – Trujillo Cuarta Etapa, con SNIP 164497

**FECHA** : 05 de Abril del 2019

Tengo a bien dirigirme a su despacho para saludarle muy cordialmente y a la vez por medio del presente informar lo siguiente:


**1.- INFORMACIÓN GENERAL DE LA OBRA. –**

**1.1 Ficha Técnica**  
Adjudicación Simplificada N° 0041-2018-SEDALIB S.A

- **Entidad** : SEDALIB SA.  
  
: **Obra** "Mejoramiento de Redes de Alcantarillado Sanitario Urb. Santa Inés – Trujillo Cuarta Etapa, con SNIP 164497
- **Ubicación** : Departamento : La Libertad  
Provincia : Trujillo  
Distrito : Trujillo, Santa Inés
- **Código SNIP** : 164497

a) Del Contrato de Obra:

- Entidad convocante : SEDALIB SA.
- Contrato de Obra No. : N° 042-2019 SEDALIB.SA.
- Adjudicación de la Buena Pro : 29.01.2019
- Valor Referencial : S/. 1,628,902.23
- Fuente de Financiamiento : Recursos Propios
- Sistema de Contratación : Precios Unitarios
- Fecha de firma de Contrato de Obra : 18/02/2019
- Monto del contrato de obra : S/. 1,628,902.23



Jave Lizardo S. Sánchez Vega  
INGENIERO CIVIL  
CIP N° 43887

- Carta Fianza de Fiel Cumplimiento : No. E0292-00-2019 de Fecha: 12/02/2019
- Entidad Financiera : CREX CESCE S/. 162,890.22
- Vigencia : 11.06.2019
- Factor de relación : -----
- Contratista : CONSORCIO SANTA INES (RASECC S.A.C y INGENIEROS CONTRATISTAS DE PAVIMENTOS S.A.C)
- Residente : Ing. Hugo Urquiaga Alvarado
- Fecha de entrega de terreno : 05/03/2019
- Adelanto Directo : 162,890.22
- Fecha del Adelanto Directo : 07.03.2019
- Carta Fianza Adelanto Directo : No. E0293-00-2019 de Fecha: 12/02/2019
- Entidad Financiera : CREX CESCE S/. 162,890.22
- Vigencia : 12.05.2019
- Fecha de inicio de obra contractual : 06/03/2019
- Plazo : 120 días calendario
- Fecha término de obra contractual : 03/07/2017
- Adelanto de Materiales : 325,780.45
- Fecha de Adelanto de Materiales : 29.03.2019
- Carta Fianza Adelanto Materiales : No. E0294-00-2019 de Fecha: 12/02/2019
- Entidad Financiera : CREX CESCE S/. 162,890.22
- Vigencia : 12.05.2019
- Fecha Suspensión de los Trabajos : 06.03.2019
- Reinicio de Los Trabajos : 20.03.2019 (Resolución GG No. 131-2019-SEDALIB S.A – 40000-GG, de Fecha 19-.03-2019)
- Nueva Fecha de Término : 17.07.2019
- Tiempo Suspensión de Inicio Obra : 14 días Calendarios
- Ampliación de Plazo N° 01 : NO EXISTE
- Nueva fecha de término :
- Estado de obra : EJECUCION

Del Contrato de Supervisión:

- Entidad convocante : SEDALIB SA.
- Orden de Compra : SERVICIOS-CDGD16352018
- Valor Referencial : S/. 31,208.40
- Fuente de Financiamiento : Recursos Propios
- Sistema de Contratación : Cotización
- Factor de Relación : -----
- Fecha de la convocatoria : 28.12.2018
- Fecha de firma de Contrato de Obra : 31.12.2018
- Monto del contrato de obra : S/. 31,208.40
- Supervisor : Ing. Jave Lizardo Sánchez Vega
- Jefe de supervisión : JAVE LIZARDO SANCHEZ VEGA
- Fecha de inicio de supervisión : 06/03/2019
- Plazo : 120 días calendario
- Fecha de término de supervisión : 03/07/2019
- Estado de contrato de supervisión : En Ejecución
- Coordinador : Brenda Del Castillo Ruiz
- Situación del Convenio : Vigente

  
Jave Lizardo Sánchez Vega  
INGENIERO CIVIL  
CIP N° 43887

## II.- IDENTIFICACION DE LAS OBSERVACIONES. -

El contratista ha alcanzado un original más dos copias, de la **Valorización N° 01**, correspondiente al mes de Marzo del 2019, a la supervisión la misma que ha sido verificada, encontrándose lo siguiente:


- 1.- No adjunta los informes mensuales del Plan de Monitoreo Arqueológico, Estudio de Impacto Ambiental, Estudio de Intervención Social y Gestión de Riesgos de la Obra.
- 2.- No Adjunta copias de pagos a Esalud, Conafovicer y Sensico.
- 3.- Ajusta copias de pagos a Seguros de responsabilidad civil, Póliza de todo riesgo de construcción (CAR) Seguro complementario por trabajo de riesgo.
- 4.- La Obra tiene un **Avance mensual del 21.88 %** y un Acumulado del **21.88% VS Programado Acumulado 1.20%** por lo que la obra se encuentra **Adelantada**.
- 4.- La obra ha sido licitada con la modalidad de **PRECIOS UNITARIOS**, por lo que se ha encontrado mayores y menores metrados los cuales han sido ejecutados para poder concluir con los objetivos de la obra.

## III.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. -

- La Supervisión adjunta la valorización N° 01 para su conocimiento y fines.
- La obra se encuentra Adelantada
- Al efectuar la excavación para la construcción de los buzones Bz35 – Bz39 en la calle (La Perla) se ha encontrado en el eje del Buzón una tubería en servicio de agua de Ø 4" de Asbesto/Cemento a una profundidad de 1.40 mts, lo cual imposibilita continuar con la excavación tanto de los buzones como con lo de la zanja para la instalación del tubo colector PVC UF DN 200MM.
- Se recomendó cambiar el trazo por la línea antigua en uso y se comunicó a la Entidad para su conocimiento y fines.
- Se solicitó al Contratista vía cuaderno de obra todas las pruebas de calidad y los certificados de calidad de los materiales para una buena ejecución de la obra.
- Se Recomendó al Contratista regirse específicamente a las especificaciones técnicas de proyecto.
- En partida Movimiento de Tierras de **Excavación de Zanjas** se contempla en la Planilla de Metrado del Expediente Técnico una L=2748.85 ml sin embargo en el Presupuesto de la Obra solamente presupuesta una L=1,576.61 ml faltando una L=1,172.24 ml. Involucrando con esta omisión a varias partidas como (Perfilado, relleno, eliminación de material excedente entre otros).
- Se tendría que hacer la consulta al proyectista que aclare esta contrariedad para evitar adicionales y deductivos por mayores y menores metrados
- Esta Supervisión indica que la Contratista ha cumplido con la documentación sustentadora del mes para tramitar su factura.

Por todo lo expuesto y agradeciendo la atención que merece la presente me suscribo de Usted,

Atentamente.

  
Jave L. SÁNCHEZ VEGA  
INGENIERO CIVIL  
CIP N° 43887

*Supervisor de Proyectos*  
*Nombre: Jave L. Sánchez Vega*